

大连市 2017 年 15 项重点民生工程项目进展情况统计表

重点民生工程	具体项目内容	阶段性目标及任务	截至 7 月份进展情况	责任单位	牵头单位领导		
一、实施保障性安居工程。开工棚户区改造 4000 套，新增公租房补贴 5000 户。	1.开工棚户区改造 4000 套。	3 月底前开工 30%，6 月底前开工 60%，9 月底前完成年度任务。	全市棚改开工 3200 套，开工率 80%，货币化安置比例 100%。	市国土房屋局、市民政局、市科技局、市人社局、市土地储备中心、各区市人民政府、各先导区管委会	王晋良		
	2.新增公租房补贴 5000 户。	3 月底前完成受理申请，10 月底前完成审核，11 月底前完成摇号公示，12 月底前完成年度任务。	该项工作处于受理审核阶段。其中：最低收入家庭已审核结束，中低收入家庭正在资产核定，外来务工类家庭已完成收入审核，新就业职工正在街道受理及初审阶段。				
二、实施“暖房子”工程。完成“暖房子”改造 230 万平方米，同时对老旧住宅进行改造，并优化周边环境。	3.完成“暖房子”改造 230 万平方米。	6 月底前完成项目选址和设计单位招标，改造工程陆续开工；9 月底前项目全面开工；11 月底前完成保温改造任务。	1.中山区：施工 161 栋楼，脚手架搭设 70%，保温板粘贴 32 栋，窗户更换 80%，楼梯间粉刷 35 栋，已经完成工程总量 30%。2.西岗区：施工 112 栋楼，脚手架搭设 50%，基底处理 16 栋，7 个样板楼正在施工，窗户更换同步进行，已经完成工程总量 10%。3.沙河口区：施工 129 栋楼，脚手架搭设 52 间，保温板粘贴 12 栋，窗户更换 10%，已经完成工程总量 12%。4.甘井子区：施工 287 栋楼，一期 98%，二期 80%，三期 35%，总进度 72%。市内四区 44 个标段已全面开工，目前已经完成工程总量 30%。	市建委、市规划局、市土地储备中心、市内四区政府	马成恩		
	4.维修“老房子”5 万平方米。	4 月底前完成老房子的摸底排查工作，确定老房子维修明细、核定维修项目、编制维修概算，完成项目设计和招标前期准备工作，进入项目招标程序；8 月底前签订监理和施工合同并组织施工单位开工；12 月底前全面完成老房子维修工作。	西岗区维修工作已完工，中山区、沙河口区、甘井子区施工单位已进场施工。	市国土房屋局、市建委、市城建局、市行政执法局、市内四区政府	王晋良		
三、实施老旧小区房屋维修工程。维修“老房子”5 万平方米，主要包括 1980 年及以前建成且未纳入拆迁、棚户区改造、“暖房子”计划的老旧住宅。实施“旧房子”排查工作，对市内四区 2100 余栋老旧住宅进行安全排查，作出初步鉴定意见。全面落实《大连市电梯安全管理办法》，完成 1 万部住宅电梯纳入维保责任体系。	5.实施“旧房子”排查工作，对市内四区 2100 余栋老旧住宅进行安全排查，作出初步鉴定意见。	6 月底前完成项目前期手续工作，9 月底前完成初步鉴定单位的招标工作，12 月底前完成初步鉴定工作。	市国土局已确定了项目前期工作单位，组织编制了工程实施方案并上报市建委审核。	市质监局	李 强		
	6.完成 1 万部住宅电梯纳入维保责任体系。	6 月底前完成 5000 部，9 月底前累计完成 8000 部，12 月底前完成全年任务。	7767 台纳入制造单位和共授权单位维保。				
	7.解决弃管楼煤气配套历史遗留问题 2000 户。	3 月底前完成招标前准备工作，6 月底前完成施工材料定购及施工前的前期准备工作，12 月底前完成工程建设、验收并挂表供气。	该工程正在按照计划顺利推进。该项工程已于 6 月 22 日开始进行工程施工。目前已经完成 1200 户燃气内线、1.6 公里燃气外线的配套施工，其他相关区域施工建设正在陆续进行中。			市建委	马成恩
	8.维修 200 万平方米老旧住宅的失管失修下水管网。	4 月底前完成老旧住宅下水管网的摸底排查工作，确定老旧住宅下水管网维修明细、核定维修项目、编制维修概算，完成项目设计、招标前期准备工作，项目进入招标程序；8 月底前签订监理和施工合同并组织施工单位开工；12 月底前，全面完成老旧住宅下水管网维修工作。	中山区、西岗区、沙河口区施工单位已进场施工；甘井子区正在进行施工单位招标，预计 8 月底进场施工。			市国土房屋局、市建委、市城建局、市通信管理局、市行政执法局、市内四区政府	王晋良
四、实施城市管网改造工程。解决弃管楼煤气配套历史遗留问题 2000 户。维修 200 万平方米老旧住宅的失管失修下水管网。改造城市居民室内供水旧管网 1 万户。	9.改造城市居民室内供水旧管网 1 万户。	5 月底前完成设计方案及工程概算；9 月底前完成招标工作并组织实施；12 月底前完工。	2017 年 6 月 23 日，市发改委组织召开《2017-2018 年大连市居民室内供水旧管网改造工程实施方案》专家评审会，计划改造 21586 户，概算投资 8928 万元，其中：2017 年计划改造 11106 户，投资 4526 万元。目前，正在就专家意见进行修改并基本沟通完成，等待发改委批复。招标文件及招标清单正在编制。	市水务局	孙国宽		
	10.完成泉水河、春柳河、周水河、周水河北支、凌水河 5 条河黑臭水体治理工程全部开工；10 月底前大化明沟黑臭水体治理开工；11 月底前完成 6 条河主体工程；12 月底竣工。	6 月底前泉水河、春柳河、周水河、周水河北支、凌水河 5 条河黑臭水体治理工程全部开工；10 月底前大化明沟黑臭水体治理开工；11 月底前完成 6 条河主体工程；12 月底竣工。	1.春柳河(周水河)截流管线工程建设任务已完成；2.春柳河(周水河)钢板闸建设工程完成形象进度 73.6%；3.春柳河(周水河)河底、岸塘及附属设施建设工程完成形象进度 10.5%；4.泉水河污水处理厂二期下水管工程完成形象进度 82%；5.泉水河污水处理厂二期中水提升泵站工程完成形象进度 20%；6.泉水河(华北路-胜海桥)综合治理工程-钢板闸建设工程正在办理开工手续；7.泉水河(华北路-胜海桥)综合治理工程-河床、岸塘及栏杆工程完成形象进度 35%；8.泉水河(胜海桥-入海口)综合治理工程完成形象进度 10%；9.周水河北支河道治理工程(松江路泽龙湖附近-友谊桥)完成形象进度 95%；10.大化明沟治理已完成金家街干渠南段和北段施工；金家街干渠中段污水截流管线建设工程设计已完成；大化明沟整治(清淤)项目实施方案已批复，正在组织施工招标；11.凌水河综合整治修复项目 6 月 15 日开工建设，已经完成了 0.8 公里河道初步清淤；	市城建局、市环保局、大连钻石湾湾规划建设领导小组办公室、甘井子区政府、高新区管委会	刘爱博		
五、实施环境品质提升工程。完成泉水河、春柳河、周水河、周水河北支、凌水河、大化明沟、凌水河 6 条生态河建设。整治中心城区排污口 21 处。推进提标改造 12 个污水处理厂。补植主次干路行道树 2000 株，在主要道路绿地及城市公园内 4 万平方米裸露地面栽植耐阴地被及宿根花卉，在市内四区各建设一条精品绿化街路，提高社区绿化、硬化、美化质量。拆除 134 台 10 吨以下燃煤小锅炉，取缔 1 万辆黄标车。	11.整治中心城区排污口 21 处。	4 月底前 19 处排污口治理工程全部开工；8 月底前剩余 2 处排污口治理工程开工；11 月底前完成主体工程；12 月底竣工。	1.文林街暗渠入海口(D13)通过实施文林街暗渠污水截流改造工程进行治理已完成形象进度 5%；2.上海路暗渠入海口(D25)通过实施大连市政疏路拓宽改造工程-上海路污水截流构筑物迁工程进行治理完成形象进度 10%；3.春柳河入海口(D35)该排污口随春柳河污水处理厂一期升级改造完成后即可升级改造；4.通海港暗渠入海口(D11)、蟹子湾暗渠(D44)、华锐重工厂外(D82)、老甘井子明沟入海口(D40)、海茂暗渠(D43)通过实施入海排污口治理工程对 5 处排污口完成治理，目前完成形象进度 15%；海事大学游泳馆(N26)、凌水一号河(N28)已完成整治；龙湾集中供热暗渠入海口(N38)采用租用临时移动式污水处理设备的方就地处理外排，待河口污水处理厂建成后转移至河口污水出达标处理；全南路南明沟(D36)、钻石湾 1 号暗渠入海口(D81)、待实施梭鱼湾污水处理厂及周边外围配套工程建设后即可解决；泉水河入海口(D51)、前盐河(D52)通过实施泉水河污水处理厂(二期)及外围配套工程进行治理；黄海渔业门前(D61)、港务公司杂货码头前(D67)、福佳大化明沟(D71)、中国一重门(D77)、中国一重门(D78)、林德机械厂外(6 处)；通过实施大连湾污水处理厂及外围配套工程进行治理。	市城建局、市内四区政府	张海水		
	12.推进提标改造 12 个污水处理厂。	5 月底前全部开工，11 月底前全部完成设备安装，12 月底前达标运行。	1.马栏河污水处理厂一期提标改造工程：已开工，完成形象进度 86%。2.泉水河污水处理厂一期提标改造工程：已开工，完成形象进度 71%。3.春柳河污水处理厂二期提标改造工程：已开工，完成形象进度 52%。4.凌水河污水处理厂提标改造工程：已开工，完成形象进度 42%。5.老虎滩污水处理厂提标改造工程：已开工，完成形象进度 15%。6.付家庄污水处理厂提标改造工程：已开工，完成形象进度 74%。7.春柳河污水处理厂一期升级改造：已开工，完成形象进度 5.6%。8.金州西海污水处理厂一期提标改造工程：已开工，完成形象进度 5%。9.普兰店污水处理厂提标改造项目：已完成提标改造。10.瓦房店龙山污水处理厂提标改造工程：已开工完成形象进度 2%。11.庄河污水处理厂一期提标改造工程：已完成提标改造。12.旅顺柏岚子污水处理厂提标改造工程：已开工，完成形象进度 40%。	市城建局、市环保局、金普新区管委会、旅顺口区政府、普兰店区政府、瓦房店市政府、庄河市政府	张海水		
	13.补植主次干路行道树 2000 株。	4 月底前完成招标，5 月底前开工，6 月底前完工。	●已完成。补植主次干路行道树 2000 株已于 5 月底完成。	●已完成。精品路街于 6 月 30 日完工	市城建局、市内四区政府	张海水	
	14.在主要道路绿地及城市公园内 4 万平方米裸露地面栽植耐阴地被及宿根花卉。	5 月底前完成招标，6 月底前开工，11 月底前完工。	裸露地被栽植完成 7 万平方米，完成 70%	已全部完成方案制定，完成整治 118 台，完成率 88%。	市环保局、市建委、市经信委	张海水	
六、实施市政设施配套维修工程。实施西部通道北段改建工程和西安路(星辰街-五一一路)打通工程。维修 100 条总面积 100 万平方米道路。为 50 条无灯路安装路灯。新增停车位 6 万个。新设 30 处交通信号灯。	15.在市内四区各建设一条精品绿化街路，提高社区绿化、硬化、美化质量。	5 月底前完成招标，6 月底前开工，12 月底前完工。	●已完成。精品路街于 6 月 30 日完工	市环保局、市建委、市经信委	张海水		
	16.拆除 134 台 10 吨以下燃煤小锅炉。	2 月底前明确燃煤锅炉整治名单并向社会发布；5 月底前完成一炉一整治方案；6 月底前完成取缔禁燃区 10 吨以下(含 10 吨)燃煤小锅炉工作任务的 20%；10 月底前完成全年任务。	已完成方案制定，完成整治 118 台，完成率 88%。				
	17.取缔 1 万辆黄标车。	3 月底前出台《2017 年大连市推进淘汰黄标车及老旧车辆工作实施方案》和《2017 年大连市淘汰黄标车及老旧车补贴管理办法》；6 月底前完成全年任务的 60%；10 月底前完成全年任务。	完成车辆网上注销 15487 台，已完成淘汰任务总数 16282 台的 97.8%。			市环保局、市公安局、市交通局	
	18.实施西部通道北段改建工程。	3 月复工，4 月底前完成道路基础施工，5 月底前完工。	●已完成。该工程已于 6 月 4 日完工。			市城建局、甘井子区政府	
七、实施公共服务设施提升工程。建设“宽带大连”，加快推进全城光纤网络建设，全市城乡宽带接入网络光纤化建设改造覆盖率达 100%，第四代移动通信网络全面覆盖城乡。完成大连科技馆基建主体建设。新建改建社区菜店 30 个。推动邮政普遍服务均等化，建设智能信包箱 500 组。	19.实施西安路(星辰街-五一一路)打通工程。	2 月中旬复工，8 月底前完成桥梁工程，12 月底前完工。	施工图设计全部完成。桥梁工程完成具体包括 6 个扩大基础桩，6 根桩基础，21 个墩柱，6 个盖梁及 1 个桥台，52 片预制空心板预制，河道恢复完毕。道路工程完成新建部分右线雨水及污水管线施工，新建部分星辰街-星海人家段第一层沥青混凝土施工，人行道正在施工，工程总体形象进度完成 48%。已累计完成投资 1400 万元。已完成包括成功街、高阳街、双胜街在内的 59 条道路，完成车行道维修面积 63.2 万平方米。完成总量约 64%。	市城建局、沙河口区政府	刘爱博		
	20.维修 100 条总面积 100 万平方米道路。	4 月底前完成招标，5 月底前开工，11 月底前完工。	●已完成。补植主次干路行道树 2000 株已于 5 月底完成。	市城建局	马成恩		
	21.为 50 条无灯路安装路灯。	9 月底前完成项目招标，10 月底前开工，12 月底前完工。	●已完成。补植主次干路行道树 2000 株已于 5 月底完成。	市城建局、市公安局、市供电公司	马成恩		
	22.新增停车位 6 万个。	9 月底前完成新增停车位 3 万个，9 月底前累计完成新增停车位 4 万个，12 月底前完成全年任务。	全市完成新增停车位 40325 个，占全年任务的 67.2%，其中新建停车场项目新增停车位 4979 个；配建停车场项目新增停车位 19940 个，通过规范管理清理出新增停车位 15406 个。	市建委、市国土房屋局、市规划局、市土地储备中心、中山区政府、西岗区政府、沙河口区政府、甘井子区政府、高新区管委会、金普新区管委会	马成恩		
八、实施公交改造配套工程。更新公交车 1200 台，市内公交车全部实现清洁能源化。加快推进配套充电桩建设。完成河口公交枢纽站建设。	23.新设 30 处交通信号灯。	3 月底前对项目涉及的 50 处路口进行实地勘察，完成项目建设施工图；6 月底前通过项目的专家评审工作并完成项目监理招标工作；9 月底前通过财政审核工作，完成项目整体公开招标工作；12 月底前完成项目安装建设工作并完信号灯设施与电子警察设施的联网调试工作。	已完成施工图设计工作和监理招标的工作以及项目整体招标工作。正在进行设备采购和地下管线预埋工作。	市公安局	宋伟光		
	24.建设“宽带大连”，加快推进全城光纤网络建设，全市城乡宽带接入网络光纤化建设改造覆盖率达 100%，第四代移动通信网络全面覆盖城乡。	4 月底，固定互联网宽带接入用户数 136.17 万户，4G 移动电话用户数 534.6 万户；8 月底，固定互联网宽带接入用户数累计 143.81 万户，4G 移动电话用户数累计 563.2 万户；12 月底，固定互联网宽带接入用户数累计 151.45 万户，4G 移动电话用户数累计 591.99 万户。	●已完成。	外幕墙工程完成 40%，消防工程施工完成招标工作。	市通信管理局	刘红雨	
	25.完成大连科技馆基建主体建设。	3 月底前外幕墙工程进场施工；6 月底完成外幕墙工程 20%，机电安装工程完成招标；9 月底完成外幕墙工程 60%，机电安装工程完成 50%；12 月底前完成外幕墙工程、室外管网、机电安装工程。	外幕墙工程完成 40%，消防工程施工完成招标工作。	市科协、金普新区管委会	杨代刚		
	26.新建改建社区菜店 30 个。	6 月底前新建改建 5 个社区菜店，9 月底前累计新建改建 10 个社区菜店，12 月底完成全年任务。	已完成 6 家社区菜店新建改建任务。	市服务业委、中山区政府、西岗区政府、沙河口区政府、甘井子区政府、高新区管委会、金普新区管委会	于松岩		
九、实施公交改造配套工程。更新公交车 1200 台，市内公交车全部实现清洁能源化。加快推进配套充电桩建设。完成河口公交枢纽站建设。	27.推动邮政普遍服务均等化，建设智能信包箱 500 组。	8 月底前完成建设 100 组，9 月底前累计完成建设 250 组，10 月底前累计完成建设 350 组，11 月底前完成全年任务。	完成 500 组智能信包箱建设位置选址，推动招投标工作近期开展。	市邮政管理局	伍洲文		
	28.更新公交车 1200 台，市内公交车全部实现清洁能源化。	6 月底前做好招投标前期准备工作，启动招投标工作；9 月底前完成招标工作，签订购车合同；12 月底前做好车辆交付工作，具备条件的车辆投入运营。	公交集团努力克服融资租赁项目暂停的困难，充分利用政府已经列入投资计 3.33 亿元，企业拟自筹资金，抓紧推进 1200 台车辆更新工作。	市交通局、市建委、市发展改革委、市国土房屋局、市经信委、市规划局、市高新区管委会	王少成		
	29.加快推进配套公交停车场建设。	5 月底前完成新建公交停车场初步选址和对南关岭东侧两万平方米地签订租赁协议；9 月底前完成土地属性确认工作，对南关岭桥洞东侧租赁的场地完成平地地硬覆盖，新增停车场面积 2 万平方米；12 月底前全面推进具备条件的新建场地建设。	符合规划选址条件的四个地块规划申请已报规划局。梭鱼湾地块、金柳路地块已于 7 月中旬下达规划选址意见。目前，规划部门正在抓紧研究另外两块选址意见，计划 8 月中旬全部下达。铁岭租赁停车场租赁合同条款已经达成共识，通过沈阳铁路局会议后即可签订。	上半年已经建设完成 102 个。7 月份正在新建 100 个。	市交通局、市建委、市发展改革委、市国土房屋局、市经信委、市规划局、市高新区管委会	王少成	
	30.加快推进配套充电桩建设。	6 月底前新建 100 个公共充电桩；9 月底前累计新建 200 个公共充电桩；12 月底前累计新建 300 个公共充电桩，对具备条件的新建场地做好充电桩建设配套工作。	上半年已经建设完成 102 个。7 月份正在新建 100 个。	市交通局、市建委、市发展改革委、市国土房屋局、市经信委、市规划局、市高新区管委会	王少成		
31.完成河口公交枢纽站建设。	3 月底前全面复工；6 月底前 A 区主体结构顶、装饰装修施工启动，9 月底前完成主要装饰装修施工；12 月底前完工。	河口枢纽已经完成二层外墙铝板安装，正在加紧组织内部装饰装修。	市交通局、市建委、高新区管委会	王少成			